

Allegato n. 3
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/FORNITURA

*Il presente documento costituisce un modello in linea con le prescrizioni normative ed è suscettibile di essere integrato dai
Soggetti attuatori secondo le specificità del caso*

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di **REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO ORIO VERGANI DI NOVATE MILANESE MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”**

LOCALITA': COMUNE DI NOVATE MILANESE (MI)

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI NOVATE MILANESE (MI)

CUI L02032910156202400011 CUP: I68H22000830006 CIG: B4E8BFD4AF

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Responsabile Settore LL.PP. Geom. Alessandro Carlo Silari,
giusto Decreto Dirigenziale 48/2024

AFFIDATARIA: **LS COSTRUZIONI IN LEGNO SRLS**, con sede legale in Via Matese 102, 81016
Piedimonte Matese (CE) - C.F. 4300160613 P.IVA 7300160613

CONTRATTO: stipulato in data 22 maggio 2025

IMPORTO CONTRATTUALE: fissato in Euro 734.411,55 oltre IVA, di cui Euro 18.000, per oneri della sicurezza oltre IVA. A seguito della Perizia di Variante e Suppletiva approvata in data 20/05/2026 l'importo contrattuale è aumentato di Euro 22.001,48 di cui Euro 1.456,45 per oneri della sicurezza al netto del ribasso offerto oltre IVA, il nuovo importo contrattuale è pertanto stato fissato a Euro 756.413,03 oltre IVA.

TEMPI il contratto di appalto indica in giorni 217 (duecentodiciassette) la durata dei lavori, con termine ultimo che:

- Con la prima proroga concessa dal RUP in data 12/12/2025, sono stati concessi all'Appaltatore altri 50 giorni per completare i lavori – proroga che trova giustificazione nelle avverse condizioni metereologiche manifestatesi;
- Con la seconda proroga concessa dal RUP in data 27/02/2026 sono stati concessi ulteriori 50 giorni per completare i lavori – proroga concessa a causa delle difficoltà incontrate nel reperimento dei materiali sul mercato;
- Con la terza proroga concessa dal RUP in data 10/04/2026 sono stati concessi ulteriori 30 giorni per completare tutti i lavori di che trattasi per il permanere delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e reperimento di manodopera specializzata
- in data 22/04/2026 i lavori sono stati sospesi parzialmente in attesa della approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n.1
- con la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 approvata in data 20/05/2026, vengono concessi altri 15 giorni per completare i lavori,

risulta essere il 12/06/2026.

Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2026, il sottoscritto **Ing. Massimo Mangini** in qualità di Direttore dei Lavori, giusta Determinazione Dirigenziale N. 471/2025 del 19 giugno 2025, procede alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al contratto in epigrafe

VISTI

- la determina a contrarre determinazione dirigenziale n. 636 / 2025;
- la Determinazione R.G. n.253/2023 del 28/03/2025 con cui è stato aggiudicato definitivamente l'appalto;
- il contratto stipulato in data 22 maggio 2025 con la Società LS COSTRUZIONI IN LEGNO SRLS, con sede legale in Via Matese 102, 81016 Piedimonte Matese (CE) - C.F. 4300160613 P.IVA 7300160613;
- l'atto aggiuntivo al contratto giusta Determinazione Dirigenziale n. 468/2026 del 20/05/2026.

CONSIDERATO CHE

- il tempo contrattualmente previsto per l'esecuzione delle prestazioni è complessivamente di giorni **378 (trecentosettantotto)**.
- le prestazioni sono state avviate in data **30 maggio 2025**;
- la data effettiva di conclusione dell'esecuzione è il **12 giugno 2026**.


CERTIFICA

la regolare esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni e pattuizioni contrattuali nonché in coerenza con la descrizione della misura MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”

Novate Milanese, 18 giugno 2026

Il Direttore dei Lavori
Ing. Massimo Mangini

Impresa Affidataria
Il legale rappresentante dott. Raffaele Moraca



**LS COSTRUZIONI
IN LEGNO s.r.l.s.**
L'Amministratore Unico

VISTO

Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra Alessandro Carlo Silari
